



Kanton Zürich  
Baudirektion



# Prüfprotokoll für die Versenkung erdverlegter Tanks inkl. Rohrleitungen

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft  
Tankanlagen und Transportgewerbe

CITEC-Nr. ① | \_\_\_\_\_

② | \_\_\_\_\_

③ | \_\_\_\_\_

④ | \_\_\_\_\_

⑤ | \_\_\_\_\_

Wird durch AWEL ausgefüllt

## Anlagestandort

Strasse | \_\_\_\_\_ Nr. | \_\_\_\_\_

Postleitzahl | \_\_\_\_\_ Ort | \_\_\_\_\_

Tankstandort im Hochwassergefahrenbereich?  ja  nein (Einsehbar unter <https://web.maps.zh.ch>)

## Eigentümer/Inhaber

Name | \_\_\_\_\_

Strasse | \_\_\_\_\_ Nr. | \_\_\_\_\_

Postleitzahl | \_\_\_\_\_ Ort | \_\_\_\_\_

Email | \_\_\_\_\_

Telefon | \_\_\_\_\_

## Tankart

Stahl zylindrisch  Kunststoff zylindrisch  Kugeltank

Gesamtvolumen Tank | \_\_\_\_\_ Liter

## Witterung/Grundwasser

Trocken  Regen Grube entwässert  ja  nein

Tank bis Fertigstellung mit Wasser befüllt  ja  nein

Auftriebsicherung/Betonplatte  ja  nein

## Der Tank wurde fachgerecht auf Transportschäden kontrolliert

Keine Mängel vorhanden

Folgende Mängel fachgerecht behoben  | \_\_\_\_\_

## Kontrollarbeiten

Das Volumen (Schild am Tank) stimmt mit dem Tankprüfprotokoll überein.  ja  nein

Der Tank (und Anschlüsse) wurde in der Grube mit der Wasserwaage ausgerichtet.  ja  nein

Der Innere Schacht (Mannloch) ist dicht und mit einem Stülpedeckel abgeschlossen.  ja  nein

Der Zwischenraum vom Zementrohr und Mannlochschaft ist entwässert.  ja  nein

Die Leitungen sind mit Beton bis zum Scheitel fixiert.  ja  nein

Die Füllleitungen und die Druckausgleichsleitungen sind mit stetigem Gefälle zum Tank hin über dem Tankscheitel verlegt.  ja  nein

Die Produkteleitungen (Saugbetrieb) sind mit stetigem Gefälle zum Tank hin über dem Tankscheitel verlegt (bei Druckbetrieb nur «D» ankreuzen).  D  ja  nein

Datum | \_\_\_\_\_ Name der verantwortlichen Firma | \_\_\_\_\_

Name der verantwortlichen Person | \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift